

春日部消防署武里分署新築工事
~令和6年1月度工事予定のお知らせ~

工事名称	月 日 曜日	令和6年 1月度																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
仮設工事																																
鉄筋工事																																
型枠工事																																
コンクリート工事																																
電気工事																																
設備工事																																
重機作業																																

*土曜日の、重機作業は行いません。

令和6年1月の主な工事は、2階躯体工事を予定しています。

- 鉄筋工事：事務所棟2階を構築するために柱・壁・梁・床の骨組を鉄筋で組み立てる工事です。
- 型枠工事：事務所棟2階の形状を作るため、骨組みの鉄筋を囲むように型材を組み立てる工事です。
- コンクリート工事：やわらかいコンクリートを型枠内に流し込み、2階の柱・壁・梁・屋上床を一体化させる工事です。
- 電気・設備工事：躯体に電線、設備配管を通すため、あらかじめ筒(スリーブ)を取付し穴を造る作業です。

*令和5年12月29日~令和6年1月4日については、現場は休暇期間となります。

現場の休暇期間中は、現場員又は、警備員で午前、午後の2回現場を巡回し異常がないか確認を行ってまいります。

鉄筋・型枠・コンクリート工事



建物屋上梁・床配筋工事

屋上梁は、屋上床にかかる重さを支えるためのもので、梁配筋を完了した後に床の配筋を行ってまいります。すべてが完了した後にコンクリートを流し込み2階を構築してまいります。



コンクリート工事

やわらかいコンクリートを型材(型枠)で組み立てた中に流し込み、建物2階を構築する作業です。コンクリートを締め固めるため、型枠をたたき音が発生します。



左官(コンクリート均し)工事

左官工事は、コンクリート打設中、屋上床の高さを調整します。その後、コンクリートが固まり始めたら平坦性を高めるため、2回目の床押さえを行います。

コンクリート打設時は、大型車両が多く出入りいたしますので状況により誘導員の増員などを行い、事故防止に努めてまいります。

また、コンクリートを流し込む作業等は、できる限り時間内に終了するように努めてまいります。作業の進捗状況により午後5時を過ぎるおそれがありますので、ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。

また、コンクリート打設後に屋上階床のコンクリートを平らにするため、左官工が夜9時頃まで作業を行う予定です。騒音等の発生はありませんが、投光器等で明るくなりますので、ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。