

工程表 (建築・電気・機械)

令和 4年 12月 23日 から

工 期

令和 6年 7月 12日 まで

工事名 春日部消防署武里分署新築工事

作業予定 年月日	令和4・5年												令和6年																														
	12・1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月																					
工事内容	20	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
仮設工事	準備			地盤改良・山留									足場組立						維持管理						足場解体			外構工事中バリケード															
杭工事	仮囲い設置						杭打工事																		車庫棟			事務棟			仮囲い撤去												
土工事							根伐工事			埋戻し・山留撤去																																	
鉄筋・型枠工事							事務・車庫棟基礎鉄筋			事務棟躯体・車庫棟スラブ			屋上パラペット									1 0																					
コンクリート工事							事務棟基礎CON			1階スラブ			1階立上			2階立上			パラペットCON																								
鉄骨工事										車庫棟基礎CON			1階スラブCON・立上CON																														
鉄骨工事										車庫棟鉄骨建て方・胴縁			事務棟PH鉄骨建て方																														
外装工事													車庫棟鉄骨建て方・胴縁			事務棟PH鉄骨建て方																											
外装工事																事務棟屋上防水、壁吹付塗装・車庫棟屋根折板・壁サイディング																											
内装工事																			事務棟屋上防水、壁吹付塗装・車庫棟屋根折板・壁サイディング																								
内装工事																			事務棟屋上防水、壁吹付塗装・車庫棟屋根折板・壁サイディング																								
電気設備工事	準備期間			東電柱移設、新設			基礎スリーブ			埋設配管・躯体内スリーブ・配管			内装・配管、配線、結線、器具取付																														
電気設備工事	準備期間			東電柱移設、新設			基礎スリーブ			埋設配管・躯体内スリーブ・配管			内装・配管、配線、結線、器具取付																														
機械設備工事	準備期間			給水、下水、ガス引込			基礎スリーブ			埋設配管・躯体内スリーブ・配管			内装・各種設備配管、器具取付																														
機械設備工事	準備期間			給水、下水、ガス引込			基礎スリーブ			埋設配管・躯体内スリーブ・配管			内装・各種設備配管、器具取付																														
外構工事																ホースター等付帯			付帯・塀・アスファルト舗装等			外構検査																					
外構工事																ホースター等付帯			付帯・塀・アスファルト舗装等			外構検査																					