

整備スケジュール

早期実現性を考慮し、竣工までの最短のスケジュールを表示しています。

	関連施設	H27 0年目	H28 1年目	H29 2年目	H30 3年目	H31 4年目	H32 5年目	H33 6年目	H34 7年目	H35 8年目	H36 9年目	H37 10年目	H38 11年目
市立病院	新本庁舎		基本設計・実施設計		建設工事		竣工						
	現本庁舎					解体設計・工事							
	市立病院		解体設計・工事										
	新公園						設計・工事	竣工					
文化会館及び図書館	新本庁舎				基本設計・実施設計			建設工事			竣工		
	(文化会館、 図書館部分)		基本構想・基本計画		基本設計・実施設計			建設工事			竣工		
	現本庁舎									解体設計・工事			
	現文化会館					解体設計・工事							
	新公園										設計・工事	竣工	
	課題						文化会館・図書館 使用不可						

※1文化会館・図書館の解体については関係機関と協議・調整が必要であることから、事業スケジュールに遅れが生じます。

※2長期にわたり文化会館及び図書館が閉館することから、代替措置の検討が必要です。