

春日部消防署武里分署新築工事
~令和5年3月度工事予定のお知らせ~

工事名称	3月度																															4月度											
	月	日	付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7		
	日	曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
仮設工事																																											
上下水引込工事																																											
土工事																																											
土壌調査																																											
地盤改良工事																																											
今月の作業内容	* 今月の土曜日は、作業を行いません。																																										

今月の主な工事

3月の主な工事は、仮設工事(仮囲い・ゲート)、上下水引込工事、鋤取り(すきとり)工事、地盤改良工事を予定しています。

仮設工事(仮囲い・ゲート)は、工事現場と外部の隔離、盗難・災害の防止などを目的に、工事期間中に設ける仮囲いです。

上下水引込工事は、道路の本管部分から現場内へ配管を引き込む工事です。

鋤取り工事は、表面の雑草を除去しながら道路の高さより20cm程低くし、現場内を平坦にする工事です。

地盤改良工事は、重機(杭打機等)が現場内を動くため、現状の地盤に改良材を混ぜ、地盤を強固にする工事です。

★仮囲い工事



3月上旬から仮囲い・ゲートの設置作業を開始します。3mの鋼製の板を用いて仮囲いを作り、西面にゲートを設置し現場への工事車両の出入口にします。

仮囲いを設置する範囲の地盤面を平らにするため重機が動き、騒音・振動が生じますが、低減に努めて作業を進めていきます。

★地盤改良工事



3月下旬から地盤の改良工事を開始します。鋤取り地盤の高さから1.3m程掘起し、改良材と掘起した土を混ぜ合わせ転圧し、地盤の強度を高めず。

作業中は、埃が飛散する可能性がありますので、仮囲いにシートを張り、散水作業を実施して埃の飛散防止対策を行いながら、作業を進めていきます。