

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年8月	令和5年度春日部市教育委員会による点検及び評価(令和4年度対象)
令和6年8月	令和6年度春日部市教育委員会による点検及び評価(令和5年度対象)
令和7年8月	令和7年度春日部市教育委員会による点検及び評価(令和6年度対象)

(2) 評価の方法

【評価方法】

教育委員会の運営状況及び施策・事業の取組実績等を取りまとめ、教育委員会が自己評価を行った後、点検・評価の方法や結果について、学識経験者3人をもって組織する春日部市教育委員会事務評価委員会からご意見をいただいた。

【評価基準】

- ・トイレ改修においては、第2次春日部市総合振興計画実施計画における分野別実施計画事業の年度別計画の達成度を以って達成状況に係る評価をする。
- ・学校体育館の耐震対策工事においては、工事設計書の品質の確保を以って達成状況に係る評価をする。
- ・エアコン整備においては、本市の政策決定に基づく、小・中学校特別教室エアコン整備事業の年次計画の達成度を以って達成度に係る評価をする。

4. 総合的な所見

すべての事業において、施設整備計画の目標を達成し、子ども達の学習環境の改善及び地域住民の避難場所としての環境改善が図られた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

桜川小学校及び幸松小学校体育館において、外壁等の耐震対策工事を実施した。これにより整備計画の目標を達成し、子ども達の学習環境の改善及び地域住民の避難場所としての環境改善が図られた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上沖小学校外8校の小学校校舎トイレにおいて、洋便器の設置を含む全面的な改修工事を実施した。これにより整備計画の目標を達成し、子ども達の学習環境の改善が図られた。
武里小学校外10校の小学校特別教室にエアコンを整備した。これにより整備計画の目標を達成し、子ども達の学習環境の改善が図られた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

なし

なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
武里小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.30		R3年度当初予算
豊野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R5.2.28		R3年度当初予算
備後小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.30		R3年度当初予算
緑小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.30		R3年度当初予算
上沖小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R5.2.28		R3年度当初予算
正善小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.30		R3年度当初予算
宮川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.14		R3年度当初予算
藤塚小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R5.2.28		R3年度当初予算
藤塚小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R5.1.31		R3年度当初予算
小淵小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.14		R3年度当初予算
小淵小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R5.1.31		R3年度当初予算
武里南小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.30		R3年度当初予算
南桜井小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.14		R3年度当初予算
中野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.3～R4.3	R5.2.28		R3年度当初予算
粕壁小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.3～R5.3	R6.2.29		R4年度当初予算
豊春小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.3～R5.3	R6.2.29		R4年度当初予算
幸松小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.3～R5.3	R6.2.29		R4年度当初予算
桜川小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R5.3～R5.3	R6.3.14		R4年度当初予算
幸松小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R6.3～R6.3	R7.2.28		R5年度第1次補正予算
牛島小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.3～R6.3	R7.2.28		R5年度第1次補正予算(強靱)
川辺小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.3～R6.3	R7.2.28		R5年度第1次補正予算(強靱)
桜川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.3～R6.3	R7.2.28		R5年度第1次補正予算(強靱)