

春日部消防署武里分署新築工事
~令和5年10月度工事予定のお知らせ~

工事名称	10月度																																
	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
日付	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
仮設工事																																	
鉄筋工事																																	
型枠工事																																	
コンクリート工事																																	
電気・設備工事																																	
重機作業																																	

* 天候等により作業の遅れが生じた場合、土曜日の作業を行う事があります。

10月の主な工事は、1階躯体・2階躯体工事を予定しています。

1. 仮設工事：高所で作業をするときに必要な作業床を組み上げる工事です。
2. 鉄筋工事：事務所棟1階を構築するために柱・壁・梁・床の骨組を鉄筋で組み立てる工事です。
3. 型枠工事：事務所棟1階の形状を作るため、骨組みの鉄筋材を囲むように型材を組み立てる工事です。
4. コンクリート工事：やわらかいコンクリートを型枠内に流し込み、1階の柱・壁・梁・床を一体化させる工事です。
5. 電気・設備工事：躯体に電線、設備配管を通すため、あらかじめ筒(スリーブ)を取付し孔を造る作業です。

鉄筋・型枠・仮設(足場組)工事



建物1階柱・壁の鉄筋・型枠工事
鉄筋工事は、1階を構築するために柱・壁・梁を鉄筋材で組み立てる作業です。
型枠工事は、1階の形状を作るために骨組みの鉄筋を囲いながら型材を組み立てる作業です。



建物2階梁、床配筋・コンクリート工事
2階の梁は、床にかかる重さを支えるためのものです、梁配筋を完了した後に床の配筋を行っていきます。すべてが完了した後にコンクリートを流し込み1階を構築していきます。



仮設(足場組立)工事
仮設工事は、高所作業において作業員が安全に歩ける通路及び作業ができるように足場専用の材料で組み立てていく作業です。事務所棟の屋上まで組立ていきます。

コンクリート打設時は、大型車両が多く出入りいたしますので状況により誘導員の増員などを行い、事故防止に努めてまいります。
また、コンクリートを流し込む作業等は、できる限り時間内に終了するように努めてまいります。作業の進捗状況により午後5時を過ぎるおそれがありますので、ご了承をお願いいたします。